

Gobernación de
Nariño



RENDICION PUBLICA DE CUENTAS

***PRINCIPALES GESTIONES Y AVANCES EN LA EJECUCION DEL PLAN DE
DESARROLLO 2012 – 2015 “NARIÑO MEJOR”***

PERIODO ENERO DE 2012 A OCTUBRE DE 2015

LO MAS RELEVANTE DE LA GESTION Y AVANCES EN LA EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO 2012 – 2015 “NARIÑO MEJOR”



Gestión de Recursos Propios.

- Implementación del Sistema General de Regalías.
- Otros Recursos Propios.

Gestión ante el Gobierno Nacional.

- Contrato Plan.
- Fondo de Adaptación.
- Sector Agropecuario.
- Vivienda rural y urbana.
- Otros sectores.

Gestión ante la Cooperación Internacional.

Finanzas Públicas.

Fortalecimiento Institucional.

Principales indicadores.

Atención de emergencias y problemáticas.

Inversioones en el Municipio de Pasto.

GESTIÓN DE RECURSOS PROPIOS

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

OTROS RECURSOS PROPIOS

ASIGNACION INICIAL RECURSOS POR FONDOS

Año	ASIGNACIONES DIRECTAS	FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL (60%)	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	FONDO DE PENSIONES TERRITORIALES	FAE	TOTAL
2012	1.059.400.000	43.379.000.000	52.878.000.000	48.334.000.000	21.557.000.000	61.906.000.000	229.113.400.000
2013 - 2014	890.276.327	114.563.527.497	140.191.986.639	91.730.521.630	44.751.224.935	129.946.509.574	522.964.322.928
2015- 2016	445.138.163	69.733.017.019	80.245.578.016	44.428.509.869	21.678.101.985	63.395.861.074	263.674.442.648
TOTAL 2012 - 2016	2.394.814.490	227.675.544.516	273.315.564.655	184.493.031.499	87.986.326.920	255.248.370.648	1.015.752.165.576

**RECURSOS DISPONIBLES FONDO DE DESARROLLO REGIONAL Y FONDO DE COMPENSACION
REGIONAL CON EL 50% DE LA BIENALIDAD 2015-2016
LEY 1744-2014 SIN APLAZAMIENTO A OCTUBRE 28 DE 2015**

AÑO	% AUTORIZADO	VALOR
2012	100%	96.256.866.763
2013 - 2014	100%	254.755.514.136
2015-2016	100%	149.978.595.034
TOTAL		500.990.975.933

**RECURSOS DISPONIBLES FONDO DE DESARROLLO REGIONAL Y FONDO DE COMPENSACION
REGIONAL CON EL 50% DE LA BIENALIDAD 2015-2016
DECRETO 722-2015 CON AJUSTE Y APLAZAMIENTO 30% DECRETO 1450-2015 A OCTUBRE 28
DE 2015**

AÑO	% AUTORIZADO	VALOR
2012	100%	96.256.866.763
2013 - 2014	100%	247.108.689.836
COMPENSACION 2014		5.235.709.798
2015-2016	35%	109.989.556.230
TOTAL		458.590.822.627
PROYECTOS APROBADOS	151	430.344.366.403
SALDO SGR REGIONAL NARIÑO		28.246.456.224

SALDOS NARIÑO OCAD REGION PACIFICO

FONDO DE INVERSION SGR	PPTO ASIGNADO 2015 AL OCAD	Vr PROYECTOS APROBADO AL 31 DE DIC 2014	Vr PROYECTOS APROBADOS 2015	COMPENSACION 2014	SALDO DISPONIBLE PARA APROBACION
FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	200.695.535.313	145.292.176.984	35.620.684.102	5.235.709.798	25.018.384.025
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	252.659.577.517	191.236.732.265	58.194.773.053		3.228.072.199
ASIGNACIONES DIRECTAS	4.171.002.380	1.331.644.985	680.333.060	749.517.726	2.908.542.061
TOTAL	457.526.115.210	337.860.554.234	94.495.790.215	5.985.227.524	31.154.998.285

TOTAL APROBADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 2012 - 2015

PROYECTOS APROBADOS	OCAD	VALOR APROBADO
		RECURSOS DEL SGR
18	OCAD NOV 19/2012	\$ 80.215.889.371
4	OCAD DIC 17/2012	\$ 18.384.622.067
6	OCAD ENE 25/2013	\$ 4.914.221.003
1	OCAD FEB 28/2013	\$ 1.200.000.000
19	OCAD JUN 14/2013	\$ 65.608.304.859
17	OCAD AGO30/2013	\$ 40.148.395.456
18	OCAD OCT 25/2013	\$ 43.244.035.626
2	OCAD NOV 07/2013	\$ 5.955.200.000
2	OCAD NOV 21/2013	\$ 9.805.645.594
8	OCAD DIC 19/2013	\$ 24.434.357.826
3	OCAD ABR 11/2014	\$ 8.581.611.222
12	OCAD AGO 01/2014	\$ 19.893.281.451
1	OCAD SEP 12/2014	\$ 1.250.000.000
13	OCAD NOV 07/2014	\$ 64.721.342.850
5	OCAD DIC 19/2014	\$ 6.796.410.226
4	OCAD DIC 30/2014	\$ 2.797.394.730
13	OCAD MAY 19/2015	\$ 26.163.322.977
4	OCAD JUL 10/2015	\$ 4.297.420.000
2	OCAD 9 DE OCTUBRE 2016	\$ 2.732.911.145
1	OCAD 9 DE OCTUBRE 2017 (desaprobado)	\$ 800.000.000
151	TOTALES	\$ 430.344.366.403

RESUMEN DE INVERSION POR SECTORES - 151 PROYECTOS APROBADOS

#	SECTOR	VALOR TOTAL SOLICITADO SGR
45	SUBTOTAL SECTOR TRANSPORTE	\$ 145.477.690.978
27	SUBTOTAL SECTOR PRODUCTIVO	\$ 75.750.790.141
22	SUBTOTAL SECTOR EDUCACION	\$ 65.572.642.211
7	SUBTOTAL SECTOR SALUD	\$ 39.327.521.586
7	SUBTOTAL SECTOR VIVIENDA	\$ 18.909.407.051
6	SUBTOTAL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y MINERIA	\$ 20.371.200.000
4	SUBTOTAL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 14.233.655.164
7	SUBTOTAL SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	\$ 11.645.204.467
4	SUBTOTAL SECTOR VICTIMAS Y AUTO DE LA CORTE	\$ 7.183.000.479
3	SUBTOTAL SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD	\$ 4.099.825.547
1	SUBTOTAL SECTOR RECREACION Y DEPORTES	\$ 970.500.000
14	SUBTOTAL SECTOR INDIGENA	\$ 14.544.078.679
4	SUBTOTAL SECTOR AFRO	\$ 12.258.850.100

TOTAL 151 PROYECTOS APROBADOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO		\$ 430.344.366.403
---	--	---------------------------

RESUMEN DE INVERSION ASIGNACIONES DIRECTA- PROYECTOS APROBADOS

No.	FASE	NOMBRE DEL PROYECTO	BPIN	ESTADO	VR SOLICITADO A SGR	ASIGNACIONES DIRECTAS 2012	ASIGNACIONES DIRECTAS 2013	ASIGNACIONES DIRECTAS 2014	VALOR TOTAL
1	Inversión	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL CORREGIMIENTO DE JARDINES DE SUCUMBIOS, IPIALES, NARIÑO, OCCIDENTE.	2012003520001	LIQUIDADO	261.000.000	261.000.000	-		426.000.000
2	Preinversión	ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECTIFICACION DE LA VIA PUERRES MONOPAMBA TRAMO LA ANTENA-DESMONTES ALTOS, PUERRES, NARIÑO, OCCIDENTE	2012003520002	LIQUIDADO	337.623.568		337.623.568		337.623.568
3	Inversión	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EL EMPALME EN EL CORREGIMIENTO JARDINES DE SUCUMBIOS, IPIALES, NARIÑO, OCCIDENTE	2012003520003	EN EJECUCIÓN	733.021.417	733.021.417			893.021.417
4	Inversión	MEJORAMIENTO DE 4,5 KM DE LA VIA RIO CHURUYACO - EL EMPALME - EN EL TRAMO K0 + 000 A K4 + 500, CORREGIMIENTO DE COFANIA JARDINES DE SUCUMBIOS, MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	2014000030078	APROBADO	680.333.060			680.333.060	2.985.863.727
TOTAL					2.011.978.045	994.021.417	337.623.568	680.333.060	4.642.508.712

PROYECTOS EN TRAMITE SUBIDOS AL SUIFP - SGR DNP

No.	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	EJECUTOR PROPUESTO	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	VALOR TOTAL SOLICITADOSGR	ESTADO
1	2015000030028	MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA CONSACA – ANCUYA TRAMO CDR RIO GUAITARA MUNICIPIO DE CONSACA, NARIÑO, OCCIDENTE	GOBERNACION DE NARIÑO	\$ 1.400.000.000	\$ 1.400.000.000	EN VERIFICACION DNP
2	2015000030038	MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VIA EL SECTOR PLAYON LA LOMA SALBUNDE EL PINDE MUNICIPIOS DE MAGÜI PAYAN Y ROBERTO PAYAN SUBREGION TELEMBI DEPARTAMENTO DE NARIÑO, OCCIDENTE	GOBERNACION DE NARIÑO	\$ 500.000.000	\$ 500.000.000	EN VERIFICACION DNP
SUBTOTAL SECTOR TRANSPORTE				\$ 1.900.000.000	\$ 1.900.000.000	
4	2013000030188	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA Y RESOLUTIVA DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBREGION DE GUAMBUYACO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	GOBERNACION DE NARIÑO	\$ 2.170.655.329	\$ 1.150.000.000	PENDIENTE POR ENVIAR AJUSTES
5	2013000030157	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA Y DOTACION DE EQUIPÓS PARA LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBREGION EXPROVINCIA DE OBANDO DEPARTAMENTO DE NARIÑO	GOBERNACION DE NARIÑO	\$ 835.408.257	\$ 449.538.075	MUNICIPIO DE CONTADERO NO HA ENTREGADO AJUSTES CARTA EN TRAMITE PARA FIRMA PLANEACION
SECTOR SALUD				\$ 3.006.063.586	\$ 1.599.538.075	

PROYECTOS EN TRAMITE SUBIDOS AL SUIFP - SGR DNP

No.	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	EJECUTOR PROPUESTO	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	VALOR TOTAL SOLICITADOSGR	ESTADO
6	2015000030024	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON TIPOLOGÍA TRADICIONAL Y ENFOQUE DIFERENCIAL EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE BOCA DE VÍBORA PUEBLO EPERARA SIAPIDARA, OLAYA HERRERA, NARIÑO, OCCIDENTE	GOBERNACION DE NARIÑO	\$ 1.120.000.000	\$ 1.080.000.000	EN REVISION
7	2015000030074	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA PARA FAMILIAS DEL PUEBLO AWÁ DEL MUNICIPIO DE RICAURTE Y COMUNIDAD CAMPESINA DEL MUNICIPIO DE MALLAMA , NARIÑO, OCCIDENTE	GOBERNACION DE NARIÑO	\$ 4.100.000.000	\$ 4.100.000.000	
SECTOR VIVIENDA				\$ 5.220.000.000	\$ 5.180.000.000	
TOTAL SUBIDOS AL SUIFP				\$ 10.126.063.586	\$ 8.679.538.075	

AJUSTES EN TRAMITE - SGR

#	CODIGO BPIN	NOMBRE	ajuste requerido	EJECUTOR	INTERVENTORIA	VALOR TOTAL SGR
1	2013000030105	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBREGION ABADES NARIÑO OCCIDENTE	220.000.000,00	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	1.969.999.997
2	2013000030073	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA SUBREGION PIE DE MONTE COSTERO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	1.200.000.000,00	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	2.065.721.026
3	2013000030098	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA SUBREGION TELEMBI	1.200.000.000,00	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	6.000.000.000
4	2012000030045	CONSTRUCCIÓN MONTAJE DE LA PLANTA "LÁCTEOS ALSACIA S.A.S." PARA EL ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE CRUDA DE LA SUBREGIÓN DE LA SABANA TÚQUERRES, NARIÑO, OCCIDENTE	2.500.000.000,00	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	2.421.745.630
5	2012000030040	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO AERÓDROMO MUNICIPIO DE EL CHARCO, NARIÑO, OCCIDENTE	250.000.000,00	MUNICIPIO DE EL CHARCO	MUNICIPIO DEL CHARCO	3.000.000.000

AJUSTES EN TRAMITE - SGR

#	CODIGO BPIN	NOMBRE	ajuste requerido	EJECUTOR	INTERVENTORIA	VALOR TOTAL SGR
6	2013000030122	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA CAÑA PANELERA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	600.000.000,00	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	8.569.113.841
7	2012000030070	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DEL RESGUARDO INDIGENA INGA DE APONTE MUNICIPIO DE TABLON DE GOMEZ-NARIÑO, OCCIDENTE	197.000.000,00	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	800.000.000
8	2015000030006	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIAARIA DE LOS MUNICIPIOS DE LEIVA Y EL ROSARIO SUBREGIÓN CORDILLERA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	250.000.000,00	MUNICIPIO DE LEIVA	MUNICIPIO DE LEIVA	1.134.920.000
9	2014000030069	DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LAS IPS INDÍGENAS DEL PUEBLO DE LOS PASTOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.	100.000.000,00	DEPARTAMENTO DE NARIÑO NIT: 800103923-8	DEPARTAMENTO DE NARIÑO NIT: 800103923-8	262.500.000
10	2013000030035	CONSTRUCCIÓN PUENTE METÁLICO COLGANTE SOBRE EL RÍO GUÁITARA SECTOR EL MEXICO, LOS CORRALES, MUNICIPIOS DE LINARES Y SANDONÁ- DEPARTAMENTO DE NARIÑO	500.000.000,00	MUNICIPIO DE SANDONA	MUNICIPIO DE SANDONA	2.700.000.000
TOTAL SUBIDOS AL SUIFP			7.017.000.000,00			

PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA CONVOCATORIA 03 DE 2014, PARA SER FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE CTeI DEL SGR			
PROYECTOS	SUBPROGRAMA	PROPONENTE	Valor solicitado
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN E INOCUIDAD DE LA PRODUCCIÓN QUESERA ARTESANAL MEDIANTE EL DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN CULTIVO BIOPROTECTOR AUTÓCTONO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.	INVESTIGACIÓN APLICADA	Universidad de Nariño, Proyecto DIRENA, Insdtituto Departamental de Salud de Nariño	2.522.301.786
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES REGIONALES EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN EN CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIAS A NIVEL DE PREGRADO.	FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gobernación de Nariño - (Recursos Fondo CTeI), Universidad de Nariño e ICETEX	30.000.000.000
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA CULTURA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN 18 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NARIÑO CON ESPECIALIDADES AGROPECUARIA O AGROECOLÓGICA.	FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gobernación de Nariño ,	16.585.601.355
DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN CAUSADA POR LA INDUSTRIA DE CURTIDO DEL CUERO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO".	INVESTIGACIÓN APLICADA	Universidad de Nariño	2.000.000.000
ANÁLISIS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE RESIDUOS FORESTALES EN EL MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.	INVESTIGACIÓN APLICADA	Univerisdad de Nariño	1.572.013.688
Diseño, desarrollo e implementación de la infraestructura colombiana de datos espaciales - ICDE Nodo y SIG departamento de Nariño.	TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN, LAS COMUNICACIONES -TIC	Instituto Geográfico Agustín Codazzi AGAC	6.203.634.370
Extractos lipídicos de Chilacuan (<i>Vasconcellea pubescens</i> - <i>Hook</i>) como agente inhibidor de <i>Helicobacter pylori</i> aislado de los pacientes con alto riesgo de cáncer gástrico en el Departamento de Nariño.	INVESTIGACIÓN APLICADA	Universidad de Nariño	2.000.000.000
Ecosistema Departamental de Administración de Rentas, Tránsito y Transporte.	TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN, LAS COMUNICACIONES -TIC	Gobernación de Nariño	3.000.000.000
Fomento al desarrollo tecnológico, empresarial y comercial de la biotecnología en el departamento de Nariño.	INVESTIGACIÓN APLICADA	UNAD	780.000.000
TOTAL			64.663.551.199

RELACION DE PROYECTOS DE CTI EN PROCESO DE FORMULACIÓN

No.	PROYECTO	PROPONENTE	VALOR SOLICITADO FONDO CTI	OTRAS FUENTES	VALOR TOTAL
Proyectos	Estudio para el mejoramiento de la productividad y calidad (aroma y sabor) del cacao (<i>Theobroma cacao</i> L.) regional del departamento de Nariño.	Corpoica - Universidad de Nariño - CIAD	5.721.276.314	958.947.145	6.680.223.459
2	Investigación de la prevalencia de lesiones precursoras de malignidad y efecto de la erradicación de <i>helicobacter pylori</i> como prevención primaria de cáncer gástrico en el departamento de Nariño	Hospital Departamental de Nariño ESE	7.435.932.423	2.070.982.360	9.506.914.783
3	Implementación de un programa de desarrollo científico y tecnológico que permita agregar valor a los productos de la cadena acuícola del litoral pacífico colombiano	Centro Nacional de Productividad	8.836.490.546	14.152.491.801	22.988.982.347
5	Laboratorio de salud pública en la costa pacífica nariñense.	Instituto Departamental de Salud de Nariño	8.385.091.756	3.582.091.756	11.967.183.512
	TOTAL		30.378.791.039	20.764.513.062	51.143.304.101

BALANCE DE RECURSOS FONDO DE CTeI - SGR	
BALANCE DE RECURSOS - SGR	
Recursos 2012	48.334.363.864
Mayor recaudo 2012	8.190.561.820
Bienio 2013-2014 (valor recaudado)	89.635.585.168
TOTAL 2012-2014	146.160.510.852
Proyectos aprobados	88.646.142.225
SALDO 2012-2014	57.514.368.627
Bienio 2015-2016 (50% del 70%).	31.459.487.403
Comportamiento del recaudo 2015	26.792.898.500
RECURSOS DISPONIBLES	84.307.267.127
Proyectos en curso	30.378.791.039
Saldo	53.928.476.088
Proyectos Convocatoria No. 03-2014	64.663.551.199
Déficit	(10.735.075.111)

OTROS RECURSOS PROPIOS

INVERSIÓN OTROS RECURSOS PROPIOS

INVERSIÓN OTROS RECURSOS PROPIOS			
AÑO	VIGENCIA + BALANCE	COMPROMISOS	%
2012	53.982.357.687	44.262.691.122	81,99%
2013	58.053.480.900	50.870.943.506	87,63%
2014*	58.658.488.921	13.030.771.671	22,21%
TOTAL	170.694.327.508	108.164.406.299	63,37%

* Con corte a Febrero

INVERSION SANEAMIENTO FISCAL			
AÑO	VIGENCIA + BALANCE	COMPROMISOS	%
2012	14.204.101.221	14.008.894.344	98,63%
2013	18.531.191.179	13.632.511.633	73,57%
2014*	16.124.726.463	681.598.629	4,23%
TOTAL	48.860.018.863	28.323.004.606	57,97%

* Con corte a Febrero

GESTIÓN ANTE EL GOBIERNO NACIONAL

**CONTRATO PLAN, FONDO DE ADAPTACION, SECTOR AGROPECUARIO,
VIVIENDA RURAL Y URBANA, OTROS SECTORES**

GESTION DE RECURSOS ANTE EL GOBIERNO NACIONAL

- La gestión adelantada hasta el momento ha logrado la asignación o compromisos de recursos por parte de la Nación por un valor total de **\$ 3.719.342 millones** de pesos que incluyen: Contrato Plan, Fondo de Adaptación, Sector Agropecuario, Vivienda y otros.
- No se incluyen recursos del Sistema General de Regalías.
- No se incluye el valor de la inversión para la doble calzada Pasto –Rumichaca estimada hasta el momento en más de un billón y medio de pesos.

FONDO / SECTOR	VALOR TOTAL	APORTE DE LA NACION
CONTRATO PLAN	1.521.475	1.236.828
FONDO DE ADAPTACION	316.678	316.678
SECTOR AGROPECUARIO (CONVOCATORIAS)	113.413	87.853
CONPES AGROPECUARIO	1.687.254	1.578.848
PACTO AGRARIO	27.765	18.063
SECTOR VIVIENDA	318.506	276.943
OTROS SECTORES	250.507	204.129
TOTAL	4.235.598	3.719.342

AVANCES INFRAESTRUCTURA CONTRATO PLAN

N°	PROYECTO	OBJETO - TRAMO	RESPONSABLE	CONTRATISTA	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACION	ESTADO	PLAZO (MESES)	AVANCE SEPT 2014
									% AVANCE
1	AMPLIACION PISTA AEROUERTO SAN LUIS DE IPIALES	TERMINACION DE LA AMPLIACION PISTA AEROUERTO SAN LUIS DE IPIALES	AERONAUTICA CIVIL	SONACOL S.A.S Repr. Legal: Luis Fernando Solarte	\$22.558.280.838	23 de Diciembre del 2,013	En ejecución	210 dias	42,10%
		INTRVENTORIA PARA LA TERMINACION DE LA AMPLIACION PISTA AEROUERTO SAN LUIS DE IPIALES		CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS AEROPORTUARIAS, Repr. Legal José Alberto Rojas Prado	1.341.317.512	30 de Diciembre del 2,013	En ejecución		
		CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO ¿SAN LUIS¿ DE LA CIUDAD DE IPIALES ¿NARIÑO-.		PENDIENTE	\$1,327,692,898	PENDIENTE	EN PROCESO DE CONTRATACION	48 dias calendario	NA
		INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO ¿SAN LUIS¿ DE LA CIUDAD DE IPIALES ¿NARIÑO-.		PENDIENTE	Incluida dentro de un proceso con otros aeropuertos por valor total de \$ 330,424,395,	PENDIENTE	EN PROCESO DE CONTRATACION		

AVANCES INFRAESTRUCTURA CONTRATO PLAN

N°	PROYECTO	OBJETO - TRAMO	RESPONSABLE	CONTRATISTA	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACION	ESTADO	PLAZO (MESES)	AVANCE SEPT 2014
									% AVANCE
2	ESPRIELLA RIO MATAJE	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIETAL DEL PROYECTO: ESPRIELLA - RIO MATAJE EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	INVIAS	CONSORCIO VIAS DE NARIÑO, conformado por GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A (80%) Y ALVARADO DURING LTDA (20%).	\$ 117.895.120.267	23 de Julio de 2,014	PERFECIONAMIENTO CONTRATO	29M	0%
		INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO ESPRIELLA - RIO MATAJE		En prepliegos desde el 18 de Septiembre 2014	\$ 9.750.000.000	Se adjudica 9 de noviembre del 2014	EN PROCESO DE ADJUDICACION		0%
3	IPIALES GUACHUCAL EL ESPINO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS CARRETERAS: GUACHUCAL – EL ESPINO RUTA 17 TRAMO 1701 Y GUACHUCAL – IPIALES RUTA 08 TRAMO 0801, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. MODULO 2	INVIAS	CONSORCIO RED VIAL DE NARIÑO (VICON S.A 60%, BOGASFALTOS S.A - 20%, P&H INGENIERIA S.A.S - 20%)	\$ 40.998.583.089	16 de dic 2013	En ejecución	16 M	P 46.36%
		INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS CARRETERAS: GUACHUCAL – EL ESPINO RUTA 17 TRAMO 1701 Y GUACHUCAL – IPIALES RUTA 08 TRAMO 0801, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. MODULO 2		CONSORCIO INTERVIAL NARIÑO (IGNACIO ALVAREZ REYES 50%, BATEMAN INGENIERÍA S.A 50%)	\$ 3.105.557.040	26 de Diciembre del 2,013	En ejecución		E 21.28%
		ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION DE LA VIA GUACHUCAL IPIALES PR 0+000 AL PR 23+800	GOBERNACION DE NARIÑO	GEICOL SAS	\$ 596.534.640	20 de Mayo de 2013	Contrato terminado	EN LIQUIDACION	TERMINADO
		INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION DE LA VIA GUACHUCAL IPIALES PR 0+000 AL PR 23+800		MANUEL ALEJANDRO LASSO LUCERO	\$ 35.835.915	4 de Junio de 2013	Contrato terminado		TERMINADO
		SALDO	GOBERNACION DE NARIÑO	PENDIENTE	\$ 2.667.629.445	PENDIENTE	PENDIENTE	NA	0%

AVANCES INFRAESTRUCTURA CONTRATO PLAN

N°	PROYECTO	OBJETO - TRAMO	RESPONSABLE	CONTRATISTA	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACION	ESTADO	PLAZO (MESES)	AVANCE SEPT 2014
									% AVANCE
4	TUQUERRES SAMANIEGO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TÚQUERRES – SAMANIEGO, RUTA 1702, PR.0+0000 – PR.43+0800. DEPARTAMENTO DE NARIÑO. MODULO 1	INVIAS	CONCAY	\$ 62.880.803.958	16 de Dic de 2013	En ejecución	25 M	P 19.2%
		INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TÚQUERRES – SAMANIEGO, RUTA 1702, PR.0+0000 – PR.43+0800. DEPARTAMENTO DE NARIÑO. MODULO 1		CONSORCIO VIAL G - I (GETINSA INGENIERÍA S.L - 50%, INCON LTDA 50%)	\$ 4.614.944.960	26 de Diciembre del 2,013	En ejecución		E 3.51%
		ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SAMANIEGO TUQUERRES PRO+000-PR43+0800	GOBERNACION DE NARIÑO	CONSORCIO GP VIAS NARIÑO	\$ 1.560.399.056	2 de Agosto de 2013	Contrato terminado	EN LIQUIDACION	TERMINADO
		INTETERVENTORIA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SAMANIEGO TUQUERRES PRO+000-PR43+0800		MANUEL ALEJANDRO LASSO LUCERO	\$ 93.615.315	4 de Junio de 2013	Contrato terminado		TERMINADO
		CONVENIO CON AL ALCALDIA DE SAMANIEGO PARA LA ATENCION DEL TRAMO DESDE LA AV. SHUMAGER AL DIVINO NIÑO		ALCALDIA DE SAMANIEGO	\$ 2.618.015.960		Convenio firmado y en ejecución	EN EJECUCION	10%

AVANCES INFRAESTRUCTURA CONTRATO PLAN

N°	PROYECTO	OBJETO - TRAMO	RESPONSABLE	CONTRATISTA	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACION	ESTADO	PLAZO (MESES)	AVANCE SEPT 2014
									% AVANCE
5	CIRCUNVALAR GALERAS	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CEBADAL – CONSACA – SANDONA – PASTO. RUTA 2501B, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	INVIAS	PROCOPAL S.A	\$ 16.079.060.560,00 Inicial \$ 24.479.060.560,00 incluido adición	9 de Diciembre del 2,013	En ejecución	12 M	P 47.6%
		INTERVENTORAI PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CEBADAL – CONSACA – SANDONA – PASTO. RUTA 2501B, DEPARTAMENTO DE NARIÑO		CONSORCIO MDS 137 (MS INGENIEROS COLOMBIA S.A.S -40%, DPC INGENIEROS S.A.S -30%, SIGT SAS 30%)	\$ 1.498.106.880	30 de Diciembre del 2,013	En ejecución		E 60%
		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CEBADAL ¿ CONSACA ¿ SANDONA ¿ PASTO, TRAMO; CONSACA - SANDONA. RUTA 2501B, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	INVIAS	PENDIENTE	\$12,242,880,625	Prevista para 28 Nov de 2014	En proceso de contratación	7 M	0%
		INTERVENTORIA PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CEBADAL ¿ CONSACA ¿ SANDONA ¿ PASTO, TRAMO; CONSACA - SANDONA. RUTA 2501B, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	INVIAS	PENDIENTE	\$ 877.244.157	PENDIENTE	En proceso de contratación		
		ESTUDIOS DE LA VIA CEBADAL CONSACA SANDONA-PASTO PERTENECIENTE A LA RUTA 2501B " CIRCUNVALAR GALERAS" EN EL DPTO DE NARIÑO	GOBERNACION DE NARIÑO	CONSORCIO VIAS NARIÑO	\$ 911.703.160	18 de Julio de 2013	Contrato terminado	NA	TERMINADO
		INTERVENTORIA PAR LOS ESTUDIOS DE LA VIA CEBADAL CONSACA SANDONA-PASTO PERTENECIENTE A LA RUTA 2501B " CIRCUNVALAR GALERAS" EN EL DPTO DE NARIÑO		MANUEL ALEJANDRO LASSO LUCERO	\$ 72.390.615	4 de Junio de 2013	Contrato terminado		TERMINADO

AVANCES INFRAESTRUCTURA CONTRATO PLAN

N°	PROYECTO	OBJETO - TRAMO	RESPONSABLE	CONTRATISTA	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACION	ESTADO	PLAZO (MESES)	AVANCE SEPT 2014
									% AVANCE
6	ACUAPISTA TUMACO	ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS DE FATIVBILIDAD DE LOS ESTUDIOS DEL LITORAL DEL PACIFICO INCLUYE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS TENDIENTES A LAS OBRAS DE PROTECCIPON DE LAS CABECERAS MUNICIPALES Y MUELLES QUE SE REQUIERAN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	INVIAS	PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ESPECIALES SAS	\$ 676.210.980.000	23 de Diciembre del 2,013	En ejecución	HASTA 31 DIC DE 2014	P 62%
		INTERVENTORIA A LA ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS DE FATIVBILIDAD DE LOS ESTUDIOS DEL LITORAL DEL PACIFICO INCLUYE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS TENDIENTES A LAS OBRAS DE PROTECCIPON DE LAS CABECERAS MUNICIPALES Y MUELLES QUE SE REQUIERAN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO		PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ESPECIALES SAS	\$ 857.229.444	27 de Diciembre del 2,013	En ejecución		E 45%
7	PREINVERSION ENCANO SANTIAGO	ESTUDIOS FASE 1 DEL PROYECTO EL ENCANO - SANTIAGO	INVIAS	GEICOL SAS	\$ 676.210.000	24 de Diciembre del 2,013	En ejecución	HASTA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014	100%
		INTERVENTORIA ESTUDIOS FASE 1 DEL PROYECTO EL ENCANO - SANTIAGO		JAM INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE EU.	\$ 172.169.230	24 de Diciembre del 2,013	En ejecución		100%
8	JUNIN BARBACOAS	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LA CONTINUACION DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VIA JUNIN - BARBACOAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑOR ENMARCADO EN EL CONTRATO PLAN NARIÑO	GOBERNACION	GOBERNACION DE NARIÑO	\$ 111.600.000.000	NA	En ejecución	HASTA 31 DIC 2016	0,3%
		INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, PARA LA CONTINUACION DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VIA JUNIN - BARBACOAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO KM 27+000 AL KM 55+400	INVIAS	CONSORCIO BARBACOAS 2014 (ETA S.A - 40%, INTERPRO S.A.S - 30%, ESAO LTDA 30%)	\$ 8.330.889.739	27 de Diciembre del 2,013	En ejecución		

AVANCES INFRAESTRUCTURA CONTRATO PLAN

Nº	PROYECTO	OBJETO - TRAMO	RESPONSABLE	CONTRATISTA	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACION	ESTADO	PLAZO (MESES)	AVANCE SEPT 2014
									% AVANCE
9	PAVIMENTACION VIA EL EMPATE-ALBAN-LA CRUZ-SAN PABLO-HIGUERONES	SECTOR: SAN PABLO HACIA HIGUERONES: 4,2 KMS Y SAN BERNARDO HACIA LA VEGA 1 KMS	GOBERNACION	CONSORCIO VIAS AC. Rep. Legal Ing. Andrea Viviana Riascos Caipe	\$ 10.003.277.058	24 de febrero de 2014	En ejecución	9 M	P19%
		INTERVENTORIA SECTOR: SAN PABLO HACIA HIGUERONES: 4,2 KMS Y SAN BERNARDO HACIA LA VEGA 1 KMS		Consortio Consultores de Nariño	\$ 872.468.190	3 de abril de 2014	En ejecución		E 15%
		SECTOR: LA CRUZ PLAZUELAS: 3 KMS	GOBERNACION	CONSORCIO VIAS AC. Rep. Legal Ing. Andrea Viviana Riascos Caipe	\$ 7.404.804.807	26 de Agosto 2014	En ejecución	8 M	0%
		INTERVENTORIA PARA EL SECTOR: LA CRUZ - PLAZUELAS: 3 KMS		Consortio Consultores de Nariño	\$ 592.591.104	3 de abril de 2014	En ejecución		0%
		SECTOR: EL EMPATE LA VEGA	GOBERNACION	GOBERNACION DE NARIÑO	\$ 27.727.342.855	Octubre 22 del 2,014	EN PROCESO DE ADJUDICACION	20 M	0%
		INTERVENTORIA PARA SECTOR: EL EMPATE LA VEGA	INVIAS	CONSORCIO INTERVIAL (BATEMAN INGENIERIA S.A - 50%, IGNACIO ALVAREZ REYES 50%)	\$ 1.743.535.680	19 de Dic de 2013	CONTRATADO		0%
		SECTOR: LA VEGA SAN PABLO	GOBERNACION	GOBERNACION DE NARIÑO	\$ 70.560.747.664	28 Noviembre de 2014	EN PROCESO DE CONTRATACION	32 M	0%
		INTERVENTORIA PARA SECTOR: LA VEGA SAN PABLO	INVIAS	3B PROYECTOS SAS (HERNANDO IGNACIO RAFAEL VEGA CAMERANO)	\$ 4.939.252.335	25 de febrero de 2014	Contratado		0%

AVANCES INFRAESTRUCTURA CONTRATO PLAN

N°	PROYECTO	OBJETO - TRAMO	RESPONSABLE	CONTRATISTA	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACION	ESTADO	PLAZO (MESES)	AVANCE SEPT 2014
									% AVANCE
10	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO: No. 3107 DEL 2013 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA FINALIZACION DE OTRAS VIAS DE ACCESO A RED PRIMARIA (VALOR DEL CONVENIO \$ 49.526.074.766 mill Y LA INTERVENTORIA CONVENIO CON UNICAUCA POR VALOR DE \$ 3.473.925.234 mill).	PAVIMENTACION DE LA VIA PANAM CUMBAL	INVIAS	PENDIENTE	\$ 16.861.446.680	2 de Dic de 2014	PENDIENTE	12 M	0%
		INTERVENTORIA PARA LA PAVIMENTACION DE LA VIA PANAM CUMBAL	INVIAS	CONVENIO SUSCRITO CON LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA EN NOVIEMBRE DEL 2,013 POR VALOR DE 3,473,925,234 PARA ATENDER OTRAS VIAS DE ACCESO A RED ANCIONAL			CONTRATADO		0%
		PAVIMENTACION DE LA VIA PANAM CUMBAL	GOBERNACION	CONVENIO SUSCRITO CON LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA EN NOVIEMBRE DEL 2,013 POR VALOR DE 3,473,925,234 PARA ATENDER OTRAS VIAS DE ACCESO A RED ANCIONAL	\$ 2.113.000.000	2 de Dic de 2014	PENDIENTE	12 M	0%
		INTERVENTORIA PARA LA PAVIMENTACION DE LA VIA PANAM CUMBAL	GOBERNACION	CONVENIO SUSCRITO CON LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA EN NOVIEMBRE DEL 2,013 POR VALOR DE 3,473,925,234 PARA ATENDER OTRAS VIAS DE ACCESO A RED ANCIONAL	\$ 138.233.644	PENDIENTE	PENDIENTE		0%
		PAVIMENTACION DE LA VIA CORDOBA TRONCAL	INVIAS	CONSORCIO REGIONAL LA ESPERANZA (Repr. Legal María Carolina Larios Torres)	\$ 16.527.270.585	15 de Octubre 2014	PENDIENTE	10 M	0%
		INTERVENTORIA PARA LA PAVIMENTACION DE LA VIA CORDOBA TRONCAL	INVIAS	CONVENIO SUSCRITO CON LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA EN NOVIEMBRE DEL 2,013 POR VALOR DE 3,473,925,234 PARA ATENDER OTRAS VIAS DE ACCESO A RED ANCIONAL			CONTRATADO		0%
		PAVIMENTACION DE LA VIA CORDOBA TRONCAL	GOBERNACION	CONSORCIO REGIONAL LA ESPERANZA (Repr. Legal María Carolina Larios Torres)	\$ 1.595.283.019	15 de Octubre 2014	PENDIENTE	4 M	0%
		INTERVENTORIA PARA LA PAVIMENTACION DE LA VIA CORDOBA TRONCAL	GOBERNACION	EN ESTRUCTURACION	\$ 95.716.981	27 dde Octubre 2014	PENDIENTE		0%
		PAVIMENTACION DE LA VIA ILES PILCUAN	INVIAS	Consortio Regional La Esperanza (Repr. Legal Luis Solarte)	\$ 11.921.163.128	15 de Octubre 2014	PENDIENTE	10 M	0%
		INTERVENTORIA PARA LA PAVIMENTACION DE LA VIA ILES PILCUAN	INVIAS	CONVENIO SUSCRITO CON LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA EN NOVIEMBRE DEL 2,013 POR VALOR DE 3,473,925,234 PARA ATENDER OTRAS VIAS DE ACCESO A RED ANCIONAL			CONTRATADO		0%
		PAVIMENTACION DE LA VIA ILES PILCUAN	GOBERNACION	Consortio San Bartolomé (Repr. Legal Hernan Fajardo)	\$ 1.678.504.673	15 de Octubre 2014	PENDIENTE	5 M	0%
		INTERVENTORIA PARA LA PAVIMENTACION DE LA VIA ILES PILCUAN	GOBERNACION	PENDIENTE	\$ 117.495.327	27 dde Octubre 2014	PENDIENTE		0%
		ESTUDIOS VIA CUMBAL - GUACHUCAL	GOBERNACION	Consortio GP Vías Nariño	\$ 235.157.288	Adjudicada 28 Junio del 2013	EN PROCESO DE LIQUIDACION	EN LIQUIDACION	100%
		INTERVENTORIA ESTUDIOS VIA CUMBAL GUACHUCAL	GOBERNACION	Javier Enriquez Bravo	\$ 14.109.521	Adjudicada 23 Julio 2013	EN PROCESO DE LIQUIDACION		100%

Sector energético

- Adjudicado tramo Olaya Herrera – Francisco Pizarro de la interconexión eléctrica Guapi – Pizarro. Se realizó proceso de concertación con comunidades indígenas y afros en el Tambo (Cauca) y El Bordo.
- Proyecto Análisis de Oportunidades Energéticas con Fuentes Alternativas en el Departamento de Nariño en marcha a través de convenio con la Universidad de Nariño y financiado con recursos de regalías.
- En ejecución por parte de ISAGEN la actualización de los estudios de viabilidad técnica, financiera, social y ambiental de la Hidroeléctrica del Patía.
- Estructurado a nivel de fase dos proyecto gasoducto Yumbo – Pasto – Rumichaca – Quito por parte de empresarios nariñenses. Se presentó al Viceministro de Energía.
- Gestión para el subsidio del GLP a familias del estrato 1 y 2. Plan Piloto Tumaco.

AVANCES CONTRATO PLAN

Sector productivo

- En el marco de CP Nariño, en el componente productivo se han presentado hasta ahora 7 proyectos: 2 para el sector lácteo, 3 para el sector del coco, 1 para el sector del camarón y 1 para el sector de la piangüa. El monto total a ejecutarse entre 2013 y principios del 2015 es de 21.581 millones, dentro de los cuales se incluyen aportes de la nación, del departamento y de los municipios.
- Expedido Decreto N° 1767 del 16 de Agosto de 2013 por el cual se establecen condiciones y requisitos para la declaratoria de existencia de Zonas Francas Permanentes Especiales.
- Inversión de \$39.301 millones de pesos para la inclusión de 17.624 nuevas familias en la en la estrategia Nariño Sin Coca Si Se Puede que actualmente cubre a un total de 21.861 familias.

AVANCES CONTRATO PLAN

Sector Agua Potable

- Viabilizado proyecto de Optimización Del Acueducto Del Municipio de Barbacoas por un valor total de \$12.864 millones de los cuales la Nación aporta \$11.547 millones. Proyecto viabilizado por el Ministerio y expedido CDR. Contratación de obra, suministros e interventoría en desarrollo por parte del Municipio.
- Contratada la ejecución del proyecto Optimización del Acueducto del municipio de Roberto Payán por un valor de \$ 1.152 millones, con un aporte de la Nación de \$759 millones. Tiene un avance de ejecución del 17%.
- Suscritos y legalizados convenios entre Gobernación y Municipios para formulación de proyectos de acueductos y/o alcantarillados de la costa Pacífica Nariñense, por valor de \$1.237 millones:
 - ✓ Acueducto Magüi – Payán (5% de ejecución),
 - ✓ Alcantarillado Roberto Payán (90% de ejecución),
 - ✓ Acueducto y alcantarillado del Charco (35% de ejecución),
 - ✓ Acueducto y alcantarillado de la Tola (90% de ejecución),
 - ✓ Acueducto y alcantarillado de Mosquera (65% de ejecución),
 - ✓ Acueducto y alcantarillado de Santa Bárbara (5% de ejecución),
 - ✓ Acueducto y alcantarillado Olaya Herrera (35% de ejecución),
 - ✓ Acueductos rurales Tumaco (en contratación por parte del Municipio)

AVANCES CONTRATO PLAN



Sector salud

- Asignación de \$7.400 millones de pesos por parte del Ministerio de Salud para fortalecer el Hospital Civil de Ipiales para vigencias 2013 y 2014. En ejecución torre de hospitalización y servicios quirúrgicos, mejorara capacidad en 100 camas.
- Formulado proyecto de acceso a servicios de salud para municipios de frontera y proyecto de Telemedicina con el apoyo de UNE, para ser presentado al CODEPI.
- En formulación proyecto de Laboratorio de Salud Pública y centro de investigación para la costa pacífica de Nariño, para presentación en OCAD de CTe I, valor \$ 6.500 millones y apoyo del Ministerio de Salud y protección Social. Presentado al CODEPI y con AVAL del Miinisterio de Salud y del Instituto Nacional de Salud
- Expedida Resolución N° 5522 de 29 de diciembre 2013 por la cual se determina el valor de la UPC para el año 2014, y se define la UPC Diferencial que representa 11.47% para para 17 municipios del Departamento de Nariño, considerados con población rural dispersa. Existe el compromiso de incluir a Tumaco, en espera de estudio técnico. Valor promedio anual \$ 13.000 millones de pesos.
- Proyecto de modelo diferencial en servicios de salud costa pacifica justificando UPC diferencial, inicia pilotaje en Tumaco en Octubre 2014

AVANCES CONTRATO PLAN



Sector educación

- Focalizado por el Ministerio de Educación el Departamento de Nariño en el Programa de Modernización de la Educación Media y Tránsito a la Educación Terciaria a financiarse con empréstito del Banco Mundial.
- Asignados recursos por dos mil millones de pesos (\$2.000.000.000) para el mejoramiento de la infraestructura educativa de las IE Santa Teresita de Altaquer del Municipio de Barbacoas e IE Juan Luis Llorente del Municipio de Cumbal.

AVANCES CONTRATO PLAN

Sector Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

- Incluidos 62 Municipios del Departamento en el Proyecto Nacional de Conectividad con Fibra Óptica, con una inversión superior a los \$82.000 millones de pesos. Se priorizaron 44 municipios en los grupos 1 y 2, vigencias 2012-2013. Hoy en día cuentan con servicio de conectividad gratuita por 5 años 118 instituciones públicas de Nariño.
- En ejecución el proyecto ViveLab Nariño, centro de emprendimiento y desarrollo de la industria del software y de contenidos digitales por valor total de \$1.350 millones de pesos.
- Aprobados 36 centros de acceso a internet gratuito en las cabeceras de 34 municipios de Nariño, dentro del marco de la convocatoria Puntos Vive Digital.
- Priorizados 141 Kioscos Vive Digital, que llevarán conectividad, internet gratuito y capacitación a las zonas rurales del Departamento. Pendiente de acreditar 70 puntos más en centros poblados de zonas rurales en el cordón fronterizo.
- En ejecución el Proyecto Nariño Vive Digital II fase, para mejorar la infraestructura digital de 34 establecimientos educativos con enfoque agropecuario priorizados en el proyecto. Proyecto presentado en asocio con la Alcaldía de Pasto, la Universidad de Nariño y la Federación Nacional de Cafeteros por valor de \$5.340 millones de pesos.

GESTIONES ANTE EL FONDO DE ADAPTACION

Atención a la construcción, reconstrucción, recuperación y reactivación económica y social en las zonas afectadas por el fenómeno de la Niña 2010-2011, con criterios de mitigación y prevención del riesgo.

Los recursos gestionados para el departamento de Nariño ascienden a: \$ 316.678.182.052

SECTOR	RECURSOS
ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	\$ 34.290.715.787
DEPORTES, ICBF Y CULTURA	\$ 26.055.749.534
REACTIVACIÓN ECONÓMICA	\$ 7.321.692.308
SALUD	\$ 104.236.190.430
EDUCACIÓN	\$ 15.451.286.969
TRANSPORTE	\$ 11.264.000.000
VIVIENDA	\$ 118.058.547.024
TOTAL	\$ 316.678.182.052

AVANCES EN LA GESTIÓN DEL FONDO DE ADAPTACIÓN

Educación

- En ejecución los proyectos de infraestructura física de los establecimientos educativos IE Sagrado Corazón de Jesús del municipio de Sandoná, CE Santa Lucia del municipio de Pupiales y CE La Vega del municipio de la Cruz. Fecha posible de finalización noviembre de 2014.
- En proceso de selección de contratista de 24 establecimientos educativos en 14 municipios.

Vivienda

- Seleccionado COMFENALCO Valle del Cauca como Operador del programa de reconstrucción de viviendas.
- Realizados registros de verificación de 5.106 viviendas.
- 3.699 viviendas viabilizadas.
- 17 proyectos socializados y en proceso de diseño, para reubicación de 1.956 viviendas.
- 350 viviendas de municipios cafeteros, contratadas para su construcción a la Federación Nacional de cafeteros.

AVANCES EN LA GESTION ANTE EL FONDO DE ADAPTACION

Salud



- Aprobados 12 proyectos de infraestructura y dotación por valor de \$ 104 mil millones de pesos que beneficiarán a los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro, Mosquera, Olaya Herrera, La Tola, El Charco, Barbacoas, Magüí Payán, Roberto Payán, Ricaurte y El Peñol
- San José de Albán no se construirá con estos recursos pero el monto aprobado se mantiene .
- Firmado convenio de gestión entre el Fondo de Adaptación, el Departamento de Nariño y los municipios beneficiarios.
- Firmado contrato entre el Fondo de Adaptación y COMFAMILIAR como entidad operadora, para la ejecución de 5 de los 12 proyectos: Tumaco, El Charco, Ricaurte, Barbacoas y El Peñol. Los 5 proyectos están contratados por valor de 56.206 millones de pesos. Adjudicados 30 de diciembre de 2013. Iniciaron Tumaco, Barbacoas, Ricaurte y el Charco.
- Firmado convenio el 24 de enero de 2014 entre Fondo de Adaptación y Asociación Colombiana de Ingenieros para realizar estudios y diseños de 6 de los 12 proyectos: Olaya Herrera, , Magüí Payán, Roberto Payán, Francisco Pizarro y Mosquera. Listos para adjudicación La Tola, Olaya Herrera y Francisco Pizarro .

AVANCES EN LA GESTIÓN DEL FONDO DE ADAPTACIÓN

Acueducto y Saneamiento Básico

Se encuentran en aprobación de diseños y contratación 20 proyectos para los municipios de Arboleda, Barbacoas, Colón, Cuaspud Carlosama, Cumbitara, El Charco, El Tablón de Gómez, La Unión, Linares, Magüí Payán, Roberto Payán, Samaniego, San Lorenzo, Chachagüí, Belén Taminango y Pupiales. Por valor de 36.000 millones de pesos.

Reactivación Económica

Se firmó convenio entre Gobernación de Nariño y Fondo de Adaptación para el fortalecimiento de las cadenas productivas de leche y café por valor de 11.000 millones, aporte del Fondo 5.000 millones y aporte de Gobernación de 6.000 millones del Sistema General de Regalías, el cual se ejecutará en el 2014.

TOTAL INVERSION SECTOR RURAL (AGROPECUARIO Y VIVIENDA)

SECTOR	FONDOS	VALOR TOTAL PROYECTOS APROBADOS	VALOR APORTES DE LA NACION
AGROPECUARIO	S. G. R.- FCR Y FDR	51.783.171.241	51.783.171.241
AGROPECUARIO	S. G. R.- C.T.I		
AGROPECUARIO	CONTRATO PLAN	191.600.000.000	133.400.000.000
AGROPECUARIO	CONVOCATORIAS	113.413.746.067	87.853.427.937
AGROPECUARIO	CONPES AGROPECUARIO	1.687.254.000.000	1.578.848.000.000
AGROPECUARIO	FONDO DE ADAPTACION	7.321.692.308	7.321.692.308
AGROPECUARIO	COOPERACION (CAFÉ, CRECIENDO JUNTOS, SI SE PUEDE)		
VIVIENDA RURAL	CONVOCATORIAS	138.365.989.020	98.367.659.306
	PACTO AGRARIO	17.000.000.000	

SECTOR AGROPECUARIO

SECTOR	BENEFICIARIOS	VALOR TOTAL PROYECTOS APROBADOS	VALOR APORTES DE LA NACION
AGROPECUARIO	115.592	113.413.746.067	87.853.427.937

CONSOLIDADO RECURSOS GESTIONADOS Y APROBADOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO ANTE EL GOBIERNO NACIONAL 2012 - 2014



CONSOLIDADO RECURSOS GESTIONADOS Y APROBADOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO ANTE EL GOBIERNO NACIONAL 2012 - 2014											
COMPONENTE	PROYECTO	MECANISMO (CONVOCATORIA / CONVENIO)	FUENTE GOBIERNO NACIONAL	No. PROYECTOS	BENEFICIARIOS	VALOR TOTAL	APORTE NACION	APORTE DEPARTAMENTO		OTROS MUNICIPIO PRODUCTORES	ESTADO
								SGR	PROPIOS		
ADECUACION DE TIERRAS (RIEGOS/DRENAJES)	Estudios y diseños EDAT	CONVOCATORIA PUBLICA	MADR	15	455	3.421.559.713	2.968.070.170	-	-	0	EJECUTADO
	Construcción Distritos de Riego/ IEPAT 2013			17	2.550	30.802.412.088	23.443.559.362	3.726.641.180	-	3.632.211.546	EN EJECUCION
	Rehabilitación Distritos de Riego Afectados por Ola Invernal - 2013			12	1.419	4.105.561.406	3.284.449.124,8	615.384.211	-	205.728.070	EN EJECUCION
SUBTOTAL				44	4424	38329533207	29.696.078.657	4.342.025.391	-	3.837.939.616	
ASISTENCIA TECNICA	Convenio Min Agricultura Gobernación de Nariño Universidad de Nariño CADENA LACTEA FASE I y II	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	MADR UDENAR	100	2.000	3.650.000.000	3.000.000.000	-	400.000.000	250.000.000	EN EJECUCION
	Convenio Min Agricultura Gobernación de Nariño Universidad de Nariño CADENA LACTEA FASE III y IV	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	MADR UDENAR	73	4.850	9.000.000.000	8.000.000.000	1.000.000.000	-	-	PENDIENTE FIRMA DEL CONVENIO.
	Incentivo económico para la Asistencia Técnica Directa Rural.	CONVOCATORIA	MADR	19	18.104	6.336.400.000	5.069.120.000	-	338.086.195	929.193.805	EJECUTADO
	Cofinanciación Planes Generales de Asistencia Técnica 2014			35	34.963	7.698.027.500	5.058.422.000	1.159.666.002	-	1.479.939.498	EN EJECUCION
SUBTOTAL				227	59.917	26.684.427.500	21.127.542.000	2.159.666.002	738.086.195	2.659.133.303	
ACCESO A CREDITO - FONDO COMPLEMENTARIO DE GARANTIAS	Convenio de riesgo Compartido 2012	CONVENIO	BANCO AGRARIO	10	840	4.200.000.000	3.660.000.000	-	540.000.000	-	EJECUTADO
	Apalancamiento de crédito pequeños productores - Fondo Regional de Garantías.			616	616	7.110.957.280	6.810.957.280	-	300.000.000	-	EN EJECUCION
SUBTOTAL				626	1.456	11.310.957.280	10.470.957.280	0	840.000.000	0	

CONSOLIDADO RECURSOS GESTIONADOS Y APROBADOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO ANTE EL GOBIERNO NACIONAL 2012 - 2014

CONSOLIDADO RECURSOS GESTIONADOS Y APROBADOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO ANTE EL GOBIERNO NACIONAL 2012 - 2014											
COMPONENTE	PROYECTO	MECANISMO (CONVOCATORIA / CONVENIO)	FUENTE GOBIERNO NACIONAL	No. PROYECTOS	BENEFICIARIOS	VALOR TOTAL	APORTE NACION	APORTE DEPARTAMENTO		OTROS MUNICIPIO PRODUCTORES	ESTADO
								SGR	PROPIOS		
APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS ASOCIATIVOS	Contrato interadministrativo 359 Cancillería - gobernación de Nariño para fortalecimiento de asociatividad y redes de frío	CONVENIO	CANCELLERIA	133	7.000	1.762.850.000	1.062.850.000	-	-	700.000.000	EN EJECUCION
	Contrato interadministrativo 303 Cancillería - gobernación de Nariño para mejorar los procesos de producción y comercialización de leche y contribuir a la asociatividad de sus productores en las zonas de frontera del departamento.	CONVENIO	CANCELLERIA	73	3.650	400.000.000	200.000.000		200.000.000		EJECUTADO
	Alianzas Productivas	CONVOCATORIA	MADR	40	2.800	24.600.000.000	16.140.000.000	-	360.000.000	8.100.000.000	EN EJECUCION
	Mujeres Rurales			12	350	472.000.000	442.000.000	-	30.000.000		EJECUTADO
	Microemprezarización sector lacteo			69	0	770.330.080	104.000.000	-		666.330.080	EJECUTADO
	Oportunidades Rurales			170	29.000	6.483.648.000	6.260.000.000	-	140.000.000	83.648.000	EJECUTADO
	Proyecto CIAT- Caracterización, colección y micropropagación de híbridos de coco y definición del complejo entomológico como estrategia de solución al problema fitosanitario del coco en la Costa Pacífica	CONVENIO		1	6.500	1.000.000.000	760.000.000		240.000.000		EJECUTADO
	Proyecto Resguardo Puerres - Ecopetrol - Gobernación			1	495	1.600.000.000	1.590.000.000		10.000.000		EN REVISION CONVENIO
SUBTOTAL			499	49.795	37.088.828.080	26.558.850.000	0	980.000.000	9.549.978.080		
TOTAL			1.396	115.592	113.413.746.067	87.853.427.937	6.501.691.393	2.558.086.195	16.047.050.999		

CONPES 3811 POLÍTICA Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 2014- 2018



PRINCIPALES AVANCES A LA FECHA

- Surge en el marco del paro agrario de septiembre de 2013. Acta de compromiso suscrita por el Presidente Santos- Primer punto de los acuerdos.
- Mesa con Indígenas Pastos y Quillasingas creada mediante decreto ministerial la mesa regional permanente de concertación para el desarrollo integral de los pueblos Pastos y Quillasingas.
- Concertada la participación de la Mesa Departamental de diálogo y concertación agraria, étnica y popular que fue creada mediante decreto departamental con representación de comunidades campesinas, afros e indígenas en el proceso de formulación del CONPES.
- Concertada y desarrollada la ruta para la formulación del CONPES.
- Documento aprobado el 3 de julio de 2014.

CONPES 3811 POLÍTICA Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 2014- 2018



PRINCIPALES AVANCES A LA FECHA

- Concertada la ruta para ejecución del CONPES.
- Creadas y en funcionamiento instancias nacional y departamentales para la ejecución y seguimiento al CONPES: Comité Asesor Nacional, Comité técnico metodológico para estrategias 1, 2 y 3 y Comité técnico metodológico para estrategia 4.
- En desarrollo acciones por parte de los dos comités para la presentación de proyectos correspondientes a la vigencia 2014.
- Enviados al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y en revisión 18 proyectos correspondientes a los recursos de la vigencia 2014 por un total .

CONPES AGROPECUARIO

ESTRATEGIAS	FUENTES	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
Estrategia 1: Ordenar el territorio para lograr un uso potencial del suelo con vocación agropecuaria de manera sostenible	Nación	58.005	64.318	55.500	55.500	55.500	288.823
	Departamento	100	200	200	200	200	900
Estrategia 2: Gestionar los bienes públicos agropecuarios para el desarrollo productivo de Nariño	Nación	80.475	72.575	72.575	69.600	69.600	364.825
	Departamento	5.093	4.565	4.565	4.565	4.565	23.353
Estrategia 3: Desarrollar capacidades productivas y generar ingresos para los productores agropecuarios de Nariño	Nación	43.500	75.000	65.000	65.000	65.000	313.500
	Departamento	8.776	15.132	13.115	13.115	13.115	63.253
Estrategia 4: Mejorar las condiciones de los pueblos indígenas de los Pastos y Quillasingas, y propiciar un enfoque diferencial y de derechos en la implementación de los programas desarrollo rural en sus territorios	Nación	87.900	138.600	128.400	128.400	128.400	611.700
	Departamento	3.550	8.350	3.000	3.000	3.000	20.900
TOTAL	Nación	269.880	350.493	321.475	318.500	318.500	1.578.848
	Departamento	17.519	28.247	20.880	20.880	20.880	108.406
GRAN TOTAL		287.399	378.740	342.355	339.380	339.380	1.687.254

PROYECTOS APROBADOS EN EL PACTO AGROPECUARIO

NO.	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO TOTAL PROYECTO	MONTO SOLICITADO PACTO AGRARIO	FAMILIAS BENEFICIARIA
1	Tuquerres	Montaje de la Planta Lacteos Alsacia para el Acopio y Procesamiento de Leche Cruda Proveniente de los Municipios de Tuquerres, Guaitarilla, Sapuyes, Ospina e Imues.	5.493.491.261	2.421.745.631	461
2	Imués, Guaitarilla, y Tuquerres del Departamento de Nariño.	Construcción Distrito de Riego Paz Verde Etapa II y III, Municipios de Imués, Guaitarilla, y Tuquerres del Departamento de Nariño.	7.495.775.743	3.995.775.743	1.497
3	Departamento de Nariño	Proyecto de acceso a tierras para familias vulnerables, campesinas y desplazados del Departamento de Nariño	9.184.000.000	9.184.000.000	210
5	San Andres de Tumaco	Mejoramiento técnico productivo y socioempresarial para 1883 familias pertenecientes a los concejos comunitarios Unión Rio Chagui, Unión Rio Caunapi, y Recuerdo de Nuestros Ancestros Rio Mejicano, Municipio de Tumaco, Departamento de Nariño.	5.591.982.255	2.461.700.000	1.883
TOTAL			27.765.249.259	18.063.221.374	24.227

OTROS RECURSOS GESTIONADOS ANTE EL GOBIERNO NACIONAL

SECTOR VIVIENDA

SECTOR	RECUROS APROBADOS PARA MEJORAMIENTO O CONSTRUCCION	VALOR TOTAL PROYECTOS APROBADOS	VALOR APORTES DE LA NACION
VIVIENDA	14.979	318.506	276.943

Se incluye el valor de \$179.255.160.000 correspondiente a las 4.344 viviendas asignadas a Nariño dentro del Programa de las 100.000 viviendas gratuitas, del Ministerio de Vivienda.

En este Programa el departamento cofinanció con \$1.250 millones la adquisición de los lotes de los municipios de Túquerres e Ipiales donde se construyen en la actualidad 936 viviendas.

SECTOR VIVIENDA URBANA

TIPO	FUENTE	CANTIDAD VIVIENDAS	VR. TOTAL	APOORTE NACION	APOORTE DEPARTAMENTO		APOORTE MUNICIPIOS	ESTADO
					S.G.R.	PROPIOS		
CONSTRUCCION DE VIVIENDA URBANA	MINISTERIO DE VIVIENDA-PROGRAMA VIVIENDAS GRATUITAS	4.344	179.255.160.000	178.005.160.000	0	1.250.000.000	0	Avance del 40% de construcción. El aporte del Dpto. está representada en los lotes de Ipiales (750 mill.) y Túquerres (500 mill.).
	RECURSOS PROPIOS PARA COFINANCIACION DE INICIATIVAS MUNICIPALES (Municipio de Belén)	32	885.000.000	570.000.000		96.000.000	219.000.000	Avance del 78% de construcción.
SUBTOTAL		4.376	180.140.160.000	178.575.160.000		1.346.000.000	219.000.000	

SECTOR VIVIENDA RURAL

TIPO	FUENTE	CANTIDAD VIVIENDAS	VR. TOTAL	APOORTE NACION	APOORTE DEPARTAMENTO		APOORTE MUNICIPIOS	ESTADO
					S.G.R.	PROPIOS		
MEJORAMIENTO VIVIENDA RURAL	Convenio con el Departamento de la Prosperidad Social - DPS - FIP - 2013 (municipio de la Florida)	223	600.000.000	500.000.000	0	100.000.000	0	Pendiente primer desembolso del DPS -FIP.
	S.G.R. 2012 - 2013 (Subregiones de Mayo y Centro)	1.093	6.570.000.000	0	6.146.000.000	0	424.000.000	En Publicación pliegos finales
	CONVOCATORIA BANCO AGRARIO 2013 - 2014 Mejoramiento y Saneamiento Básico POBLACION VULNERABLE	1.218	13.945.306.647	11.001.226.296	0	1.638.039.864	1.306.040.487	En Ejecución por parte Gerencia Integral-COMFAMILIAR
	RECURSOS PROPIOS PARA COFINANCIACION DE INICIATIVAS MUNICIPALES 2012 (MUNICIPIO DE ALBAN- Casetas Sanitarias)	42	125.000.000	0	0	115.000.000	10.000.000	100% Ejecutado
	REPARACION VIVIENDA RURAL (OLA INVERNAL) CONVENIO BANCO AGRARIO - CORPORACION MINUTO DE DIOS Y GOBERNACION DE NARIÑO	1.507	3.616.800.000	3.616.800.000	0	0	0	100% de ejecución. Proceso de liquidación del convenio.
SUBTOTAL		4.143	24.857.106.647	15.118.026.296	6.146.000.000	1.853.039.864	1.740.040.487	

SECTOR VIVIENDA RURAL

TIPO	FUENTE	CANTIDAD VIVIENDAS	VR. TOTAL	APOORTE NACION	APOORTE DEPARTAMENTO		APOORTE MUNICIPIOS	ESTADO
					S.G.R.	PROPIOS		
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	CONVOCATORIA BANCO AGRARIO 2012 - POBLACION VULNERABLE (28 PROYECTOS)	1.305	21.651.013.324	17.137.598.297	0	2.600.900.000	1.912.515.027	50% avance. Ejecución a cargo de Tres Gerencias integrales.
	CONVOCATORIA BANCO AGRARIO II SEMESTRE 2013 - POBLACION VULNERABLE (66 PROYECTOS)	2.901	52.787.036.865	40.991.036.734	5.468.217.163	1.006.801.710	5.320.981.258	En proceso de contratación Gerencias Integrales.
	CONVOCATORIA BANCO AGRARIO 2012 - 2013. CADENAS PRODUCTIVAS (CAFETEROS 10 Proyectos y LACTEOS 12 proyectos.	1.109	20.702.724.000	12.723.524.000	0	4.186.560.000	3.792.640.000	100% cafeteros y en ejecución cadena Láctea - 10% avance.
	BANCO AGRARIO - POBLACION DESPLAZADA CONVOCATORIA 2013 (14 Municipios Beneficiarios).	752	12.213.440.910.58	11.969.172.092,37	0	0	244.268.818,21	Pendiente entrega formal de cartas de aprobación y contrato Gerencias.
	Sistema General de Regalías -S.G.R. (Subregión de Obando: Mpios Gualmatán, Iles, Contadero, Funes Y Potosí Y Comunidad Emperara Siaapidara Del Municipio De Olaya Herrera)	214	3.915.189.873	0	3.915.189.873	0	0	En proceso de contratación.
	"Reubicación de cuatro viviendas de interés social, por ser zona de alto riesgo no mitigable en el municipio de Ancuya - Departamento de Nariño	4	74.000.000	0	0	64.000.000	10.000.000	Viviendas terminadas y entregadas a sus beneficiarios.
	Cofinanciación proyecto construcción de vivienda nueva Rural urbanización Cuadquirán Municipio de Ospina.	49	398.305.000	0	0	83.305.000	315.000.000	100% de Avance de obras.
CONSTRUCCION VIVIENDA RURAL	Cofinanciación proyecto construcción de 11 viviendas población vulnerable del municipio de ILES	11	180.000.000	0	0	80.000.000	100.000.000	75% de avance de obra.
	Cofinanciación proyecto construcción de vivienda nueva urbanización San Miguel I Etapa, municipio de Ospina.	83	863.444.400	0	0	86.347.440	777.096.960	95% de avance de obra.
	Construcción de 32 viviendas, a familias afectadas por la ola invernal en el municipio de la Cruz (N). Recursos Banco Agrario 2011 y Departamento 2013	32	585.728.000	428.301.887	0	157.426.113	0	50% de avance de obra, a cargo de Gerencia Integral, COMFAMILIAR de Nariño.
	Adquisición de lote para viviendas de familias desplazadas del municipio de Samaniego	0	138.000.000	0	0	80.000.000	58.000.000	Lote adquirido. Convenio liquidado.
SUBTOTAL		6.460	113.508.882.373	83.249.633.010	9.383.407.036	8.345.340.263	12.530.502.064	
TOTAL INVERSION SECTOR RURAL		10.603	138.365.989.020	98.367.659.306	15.529.407.036	10.198.380.127	14.270.542.551	
TOTAL INVERSION VIVIENDA		14.979	318.506.149.020	276.942.819.306	15.529.407.036	11.544.380.127	14.489.542.551	

PACTO AGRARIO: En evaluación 45 proyectos para 2.700 viviendas presentados ante el Ministerio de Agricultura por parte de municipios del Departamento, por un valor cercano a los 39.300 millones de pesos.

COMPROMISO PRESIDENTE: 3.000 viviendas (50.000 mill.) para los Resguardos Indígenas Los Pastos.

OTROS SECTORES

SECTOR	VALOR TOTAL PROYECTOS APROBADOS	VALOR APORTES DE LA NACION
VIAS *	20.153	12.653
GESTION DEL RIESGO	40.191	36.673
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO **	140.198	117.300
EDUCACION	19.146	17.615
SALUD	10.100	7.300
VICTIMAS	12.078	5.000
INCLUSION SOCIAL	4.900	4.900
RECREACION Y DEPORTES	3.166	2.113
CULTURA	575	575
TOTAL	250.507	204.129

•Proyectos distintos a Contrato Plan. Incluye recursos de \$7.500 millones de Ecopetrol para la vía Puerres - Monopamba.

** Incluye la inversión de 103.000 millones ejecutados directamente por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

RELACIÓN DE CONVENIOS INVIAS 2010 Y 2012

No. CONVENIO	OBJETO	MUNICIPIOS	VALOR TOTAL	APORTE INVIAS	ESTADO
1439 DE 2010	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSÉ - SAN BERNARDO - LA CRUZ - SAN PABLO	SAN JOSÉ, SAN BERNARDO, LA CRUZ Y SAN PABLO	15.000.000.000	15.000.000.000	100 % SE EJECUTO EN LA VIGENCIA 2012-2013
2741-2012	DRAGADO DE MANTENIMIENTO CANAL DE ACCESO PUERTO DE TUMACO Y ACTUALIZACIÓN PMA CONVENIO INVIAS	TUMACO	4.350.000.000	4.350.000.000	% EJECUCION. PROCESOS Nos. 008 - 2014 Y 010 - 2014 DECLARADOS DESIERTOS. SE ENTREGA A INVIAS PARA DEFINICIÓN DE POLIZA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA.
2579-12	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	CÓRDOBA: CÓRDOBA - TEQUIS-BELLAVISTA Y SAN LORENZO: LA LAGUNA - SALINA - LOS OLIVOS	535.800.000	535.800.000	100% DE EJECUCION
2580-12	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA CABECERA MUNICIPAL DE LA TOLA - COMUNIDAD DE CAPILLA EN EL MUNICIPIO DE LA TOLA DEPARTAMENTO DE NARIÑO	LA TOLA	267.900.000	267.900.000	100% DE EJECUCION
2732-12	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSÉ - SAN BERNARDO - LA CRUZ - SAN PABLO	SAN JOSÉ, SAN BERNARDO, LA CRUZ Y SAN PABLO	27.727.342.855	27.727.342.855	EN PROCESO DE CONTRATACION A TRAVES DE LICITACION PUBLICA No. 13 DE 2014.
TOTAL			47.881.042.855	47.881.042.855	

CONVENIOS VIALES UNIDAD DE GESTION DE RIESGO

No. CONVENIO	OBJETO	VALOR TOTAL	APORTE NACION	APORTE DEPARTAMENTO	ESTADO
9677-09-355-2012	REHABILITACION , ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA EN LA RED VIAL SECUNDARIA DEPTO DE NARIÑO, MUNICIPIOS DE ALBAN, SAN BERNARDO, SAN PABLO BUESACO, TABLON DE GOMEZ, SAMANIEGO	3.058.375.939	1.500.000.000	1.558.375.939	TERMINADO
9677-04-1084-2012	REHABILITACION , ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA EN LA RED VIAL SECUNDARIA DEPTO DE NARIÑO, MUNICIPIOS DE SAN PABLO, COLON BUESACO, TABLON DE GOMEZ, ANCUYA Y CONSACA	3.101.377.998	1.550.688.999	1.550.688.999	EN EJECUCION
TOTAL		6.159.753.937	3.050.688.999	3.109.064.938	

OTROS RECURSOS GESTIONADOS ANTE EL GOBIERNO NACIONAL OTROS SECTORES

SECTOR	VALOR TOTAL PROYECTOS APROBADOS	VALOR APORTES DE LA NACION
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO **	155.410	127.343
TOTAL	155.410	127.343

** Incluye la inversión de 103.000 millones ejecutados directamente por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

PROYECTOS DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROYECTOS DE OBRA FINALIZADOS 2012-2014					
SECTOR DE INVERSIÓN	No. PROYECTOS	VALOR TOTAL	FUENTE		
			NACION	DEPTO	MUNICIPIO
ACUEDUCTO	9	\$ 3.813.934.945	\$ 1.697.526.150	\$ 1.370.304.846	\$ 746.103.949
ALCANTARILLADO	8	\$ 12.471.197.438	\$ 4.542.106.269	\$ 5.143.542.601	\$ 2.785.548.568
TOTAL	17	\$ 16.285.132.383	\$ 6.239.632.419	\$ 6.513.847.447	\$ 3.531.652.517

PROYECTOS DE OBRA EN EJECUCIÓN					
SECTOR DE INVERSIÓN	No. PROYECTOS	VALOR TOTAL	FUENTE		
			NACION	DEPTO	MUNICIPIO
ACUEDUCTO	14	\$ 9.140.142.279	\$ 4.055.083.350	\$ 4.400.976.396	\$ 684.082.533
ALCANTARILLADO	28	\$ 20.950.484.527	\$ 8.473.056.357	\$ 9.584.080.883	\$ 2.893.347.287
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2	\$ 3.058.416.267	\$ 527.863.016	\$ 1.602.447.654	\$ 928.105.597
ASEO	1	\$ 1.139.194.286	\$ 703.936.554	\$ 435.257.732	\$ 0
TOTAL	45	\$ 34.288.237.359	\$ 13.759.939.277	\$ 16.022.762.665	\$ 4.505.535.417

PROYECTOS DE OBRA EN CONTRATACIÓN					
SECTOR DE INVERSIÓN	No. PROYECTOS	VALOR TOTAL	FUENTE		
			NACION	DEPTO	MUNICIPIO
ACUEDUCTO	1	\$ 12.764.099.199	\$ 11.547.198.148	\$ 1.066.896.051	\$ 150.005.000
TOTAL	1	\$ 12.764.099.199	\$ 11.547.198.148	\$ 1.066.896.051	\$ 150.005.000

TOTAL INVERSIONES	63	\$ 63.337.468.941	\$ 31.546.769.844	\$ 23.603.506.163	\$ 8.187.192.934
--------------------------	-----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------

PROYECTOS DE PREINVERSIÓN SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTOR APSB					
SECTOR DE INVERSIÓN	NO. PROYECTOS	VALOR TOTAL	FUENTE		
			NACION	DEPTO	MPO
ACUEDUCTO	15	\$ 1.972.682.296	\$ 255.996.213	\$ 1.266.352.798	\$ 450.333.285
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	9	\$ 1.278.493.248	\$ 43.713.689	\$ 543.928.186	\$ 690.851.373
ALCANTARILLADO	9	\$ 1.029.588.956	\$ 0	\$ 899.270.764	\$ 130.318.192
TOTAL	33	\$ 4.280.764.500	\$ 299.709.902	\$ 2.709.551.748	\$ 1.271.502.850

GESTIÓN ANTE LA COOPERACION INTERNACIONAL

PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2012 - 2014

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	COOPERANTE	VALOR DEL PROGRAMA / PROYECTO	ESTADO
1	SOLUCIÓN INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA LOS SECTORES Y CENTROS POBLADOS DE LA GUAYACANA, LLORENTE, ESPRIELLA Y TANGAREAL DE TUMACO.	AECID - AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	7.337.691.000	En ejecución
2	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES EN LA FRONTERA PACÍFICA - ANDINA DE ECUADOR CON COLOMBIA	LA COMUNIDAD EUROPEA, LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES	1.372.500.000	En ejecución
3	DESARROLLO CON IDENTIDAD REGIONAL ENTRE ESPAÑA Y NARIÑO - DIRENA	AECID - AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	920.000.000	En ejecución
4	PROGRAMA APRENDIENDO CRECEMOS. OPORTUNIDADES PARA ADOLESCENTES Y JOVENES EN CONTEXTOS DE CONFLICTO	RECURSOS DE LA AGENCIA CANADIENSE PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL. EJECUTORES SAVE THE CHILDREN Y CONSEJO NORUEGO	10.000.000.000	En ejecución
5	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL - CAFÉ - SUBREGION DE RIO MAYO	RECURSOS DE LA AGENCIA CANADIENSE PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL. EJECUTOR OIM	11.000.000.000	Aprobado
6	PROGRAMA CRECIENDO JUNTOS: DESARROLLO SUSTENTABLE PARA JÓVENES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. *	RECURSOS DE LA AGENCIA CANADIENSE PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL, OPERADOR PNUDR	7.500.000.000	En ejecución
7	MODELO SUBNACIONAL BINACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y PROTECCIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS: RÍO BLANCO Y RÍO CHICO (CUENCA CARCHI GUAITARA); RÍO OBISPO Y RÍO MAL PASO (CUENCA MIRA MATAJE)	LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - CAN	500.000.000	En ejecución
8	APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE EQUIDAD DE GENERO	ONU MUJERES	480.000.000	2012 y 2013 ejecutado. 2014 en ejecución
9	PREVENCION DE VIOLENCIAS BASADAS EN GENERO Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VBG. SUBREGION DE CORDILLERA	AGENCIA CATALANA	480.000.000	Aprobado
10	APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCION DE RECLUTAMIENTO	OIM	380.000.000	2013 ejecutado. 2014 en ejecución
11	VIVE LA EDUCACION: FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LAS SUBREGIONES DE SANQUIANGA, TELEMBI Y PACIFICO SUR	GOBIERNO CANANDIENSE	9.000.000.00	En ejecución
TOTAL			39.970.191.000	

FORTALECIMIENTO INSITUCIONAL


FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Segundo puesto en mejores Planes de desarrollo Departamentales.



FINANZAS PUBLICAS


COMPARATIVO INGRESOS PROPIOS A OCTUBRE 2013 vs 2014



COMPARATIVO A INGRESOS OCTUBRE PROPIOS 2013 VS 2014

Descripción	ACUMULADO OCTUBRE		
	2013	2014	VAR. %
Monopolio de Licores	29.686	20.183	-32
Consumo de cerveza	18.691	22.087	18
Sobretasa a la gasolina	4.577	5.027	10
Cigarrillos	13.172	12.790	-3
Impuesto vehículos	8.152	8.062	-1
Registro	7.087	7.232	2
Sobretasa al A.C.P.M.	3.924	4.085	4
Estampilla Prodesarrollo Departamental	3.342	3.506	5
Estampilla Pro Cultura	2.516	2.708	8
Impuesto al tabaco ley 181	1.832	1.793	-2
Vinos, aperitivos y similares	1.607	2.865	78
Degüello de ganado mayor	477	512	7
Otros Ingresos	448	543	21
Ingresos de transito y transporte	595	909	53
Transito y Transporte - Multas	298	313	5
Tasas y Venta de Bienes y Servicios	390	196	-50
30% Iva licores	244	334	37
Multas y Contraversiones	45	143	215
Rendimientos Financieros	777	519	-33
Cuota de fiscalización	172	328	91
TOTAL	98.032	94.132	-4


COMPARATIVO EJECUCIÓN DE INGRESOS A OCTUBRE VS PRESUPUESTADO 2013 - 2014



COMPARATIVO EJECUCIÓN DE INGRESOS A OCTUBRE VS PRESUPUESTADO 2013 - 2014

Descripción	OCTUBRE 2013			OCTUBRE 2014		
	2013 Presupuesto	Acumulado 2013	% Ejec	2014 Presupuesto	Acumulado 2014	% Ejec
Monopolio de Licores	65,463	29.686	45	65,791	20.183	31
Consumo de cerveza	20,451	18.691	91	23,560	22.087	94
Sobretasa a la gasolina	5,348	4.577	86	5,540	5.027	91
Cigarrillos	15,753	13.172	84	16,226	12.790	79
Impuesto vehículos	7,331	8.152	111	7,551	8.062	107
Registro	7,219	7.087	98	7,810	7.232	93
Sobretasa al A.C.P.M.	4,870	3.924	81	4,980	4.085	82
Estampilla Prodesarrollo Departamental	3,315	3.342	101	5,818	3.506	60
Estampilla Pro Cultura	2,418	2.516	104	4,964	2.708	55
Impuesto al tabaco ley 181	2,240	1.832	82	2,354	1.793	76
Vinos, aperitivos y similares	1,550	1.607	104	2,782	2.865	103
Degüello de ganado mayor	559	477	85	576	512	89
Otros Ingresos	1,030	448	43	800	543	68
Ingresos de transito y transporte	639	595	93	658	909	138
Transito y Transporte - Multas	232	298	128	239	313	131
Tasas y Venta de Bienes y Servicios	314	390	124	310	196	63
30% Iva licores	227	244	107	375	334	89
Multas y Contraversiones	25	45	181	35	143	408
Rendimientos Financieros	930	777	84	852	519	61
Cuota de fiscalización	300	172	57	461	328	71
TOTAL	140,215	98.032	70	151,681	94.132	62

COMPARATIVO A OCTUBRE DE GASTOS PROPIOS 2013 VS 2014




COMPARATIVO A OCTUBRE DE GASTOS PROPIOS 2013 VS 2014

Descripción	ACUMULADO OCTUBRE		
	2013	2014	%
Funcionamiento	35.959	36.527	2
Personal	8.829	9.049	2
General	3.292	3.431	4
Pensionados	23.448	23.623	1
Transferencias*	6.779	9.120	35
Asamblea	2.817	2.923	4
Contraloría	2.481	3.316	34
Gastos Operación Comercial	26.661	24.446	-8
Servicio de la Deuda	5.387	8.233	53
Inversión Social	27.566	35.192	28
TOTAL	107.260	119.333	11

Cesantías, Intereses de Cesantías, Saneamiento Fiscal (FOMAG, FONPET, Fondo de Contingencias). Las transferencias del Saneamiento Fiscal se realizan de acuerdo a la ejecución de los ICLD

COMPARATIVO EJECUCIÓN DE GASTOS A OCTUBRE VS PRESUPUESTADO 2013 - 2014



COMPARATIVO EJECUCIÓN DE GASTOS A OCTUBRE VS PRESUPUESTADO 2013 - 2014

Descripción	OCTUBRE 2013			OCTUBRE 2014		
	2013 Presupuesto	Acumulado 2013	% Ejec	2014 Presupuesto	Acumulado 2014	% Ejec
Funcionamiento	46,861	35.959	77	45,015	36.527	81
Personal	11,254	8.829	78	11,637	9.049	78
General	3,385	3.292	97	3,589	3.431	96
Pensionados	31,211	23.448	75	28,831	23.623	82
Transferencias*	14,919	6.779	45	15,465	9.120	45
Asamblea	3,312	2.817	85	3,462	2.923	84
Contraloría	3,277	2.481	76	3,584	3.316	93
Gastos Operación Comercial	27,398	26.661	97	27,698	24.446	88
Servicio de la Deuda	6,358	5.387	85	9,139	8.233	90
Inversión Social	39,102	27.566	70	48,278	35.192	74
TOTAL	140,215	107.260	76%	151,681	119.333	79%

*Cesantías, Intereses de Cesantías, Saneamiento Fiscal (FOMAG, FONPET, Fondo de Contingencias). Las transferencias del Saneamiento Fiscal se realizan de acuerdo a la ejecución de los ICLD

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Mejoramiento en el Índice de Gobierno Abierto: En la vigencia 2011 se ubicó en el puesto 24 a nivel nacional, en el 2012 pasó al puesto 15. Para la vigencia 2013 los resultados parciales lo ubican en el puesto 3.

Para la vigencia 2013- 2014, publicado en el mes de julio por la Procuraduría General de la Nación, en el componente de “Exposición de la Información”, ubica a la Gobernación de Nariño, en el primer lugar, dentro del Rankin nacional.

Según estudio de la Universidad de Santander y la Sociedad Colombiana de Ingenieros, el Departamento de Nariño es el de mayor participación promedio de oferentes en procesos licitatorios.

Con corte a 31 de Agosto de 2014, el porcentaje de procesos publicados adecuadamente en el SECOP y la página Web es del 84.2%, lo que garantiza permanentemente la transparencia de los mismos.


FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



De acuerdo al informe ejecutivo anual de control interno presentado por el Departamento Administrativo de la Función Pública la Gobernación de Nariño obtuvo una calificación de 80.3%.


La Directora de Colombia Compra Eficiente, **María Margarita 'Paca' Zuleta**, destacó la decisión del Gobernador de Nariño, de aceptar ser departamento piloto en este proceso, con el que el gobierno colombiano busca modernizar el sistema de compras y contratación pública del país.

GRÁFICA Y MAPA SEGÚN LOS DEPARTAMENTOS




GRÁFICA Y MAPA SEGÚN LOS DEPARTAMENTOS

Selección Abreviada Departamentos



SEGUNDO PUESTO NUMERO DE PROYECTOS APROBADOS EN EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 2012 - 2014



Fuente: Departamento Nacional de Planeación.

Balance de proyectos terminados por regiones

El Caribe concentra el mayor número de proyectos terminados hasta la fecha.



En cuanto a departamentos, Antioquia lleva la ventaja en iniciativas aprobadas: 469, seguido por Nariño, con 453. (Fuente DNP. Publicación El Tiempo. 20 octubre de 2014.)

PRINCIPALES INDICADORES


SEXTO PUESTO EN DESEMPEÑO INTEGRAL- PROMEDIOS DEPARTAMENTALES DNP 2014

N°	DEPARTAMENTO	DESEMPEÑO INTEGRAL
1	Cundinamarca	80,1
2	Huila	78,1
3	Quindío	77,9
4	Casanare	77,1
5	Risaralda	75,1
6	Nariño	74,7
7	Boyacá	72
8	Cauca	71,5
9	Atlántico	71,4
10	Arauca	70,9
11	Santander	70,8
12	Valle del Cauca	70,6
13	Meta	69,9
14	Caldas	69
15	Caquetá	67,5
16	La Guajira	67,2
17	Tolima	66,6


N°	DEPARTAMENTO	DESEMPEÑO INTEGRAL
18	Cesar	64,5
19	Antioquia	64,3
20	Guaviare	64,3
21	Norte de Santander	64,1
22	Bogotá	63,3
23	Chocó	63,2
24	Putumayo	62,7
25	Vaupés	56,6
26	San Andrés	52,9
27	Magdalena	51,1
28	Sucre	50,8
29	Bolívar	49,6
30	Córdoba	47,5
31	Vichada	45,9
32	Guainía	42,6
33	Amazonas	36,7

REDUCCION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA

POBREZA




POBREZA EXTREMA



VARIACION CASOS DE HOMICIDIOS PERIODO 1 DE ENERO A 20 DE NOVIEMBRE DE 2013 VS 1 ENERO 20 DE NOVIEMBRE DE 2014

VARIACION POR CASOS: -115 Casos
VARIACION PORCENTUAL: -21 %




TENDENCIA HOMICIDIOS NARIÑO MES A MES

PERIODO 1 DE ENERO A 20 DE NOVIEMBRE DE 2013 VS 1 ENERO 20 DE NOVIEMBRE DE 2014

VARIACION POR CASOS: -115 Casos

VARIACION PORCENTUAL: -21 %



Fuente : Mesa Técnica Observatorio del Delito
Policía Nacional
Medicina legal
CTI
Observatorio Social y Delito

EVENTOS DE NOTIFICACION OBLIGATORIA PERIODO EPIDEMIOLOGICO 10 - SEMANA 40 (4 de octubre) de 2014



EVENTOS DE NOTIFICACION EPIDEMIOLOGICA	2.011	2.012	2.013	2014	DIFERENCIA DE CASOS 2013 - 2014
	No. Casos	No. Casos	No. Casos	No. Casos	
MALARIA ZONA PACIFICA	2.906	5.430	5.640	3.778	-1.862
BAJO PESO AL NACER * 100 NACIDOS VIVOS		348	445	397	-48
TUBERCULOSIS TOTAL	159	151	142	116	-26
VIH - SIDA * 100.000 HB	86	123	127	106	-21
SIFILIS GESTACIONAL * 1.000 NACIDOS VIVOS	165	128	128	109	-19
MORTALIDAD POR IRA * 100.000 MENORES DE 5 AÑOS	21	18	18	10	-8
MORTALDIAD POR EDA * 100.000 MENORES DE 5 AÑOS	6	2	4	1	-3
SIFILIS CONGENITA * 1.000 NACIDOS VIVOS **	62	15	30	32	2
MORTALIDAD PERINATAL * 1.000 NACIDOS VIVOS	299	244	229	257	28
MORTALIDAD MATERNA * 100.000 NACIDOS VIVOS	14	12	13	13	0
MORTALIDAD POR DENGUE * 100.000 HAB.	0	0	0	0	0
MORTALIDAD POR MALARIA * 100.000 HAB	1	1	0	0	0

Fuente: Subdirección de Salud Pública - SIVIGILA - Oficina de Epidemiología - IDSN

COBERTURAS DE VACUNACION

COBERTURA BCG (< 1 AÑO)			COBERTURA PENTAVALENTE (< 1 AÑO)			COBERTURATRIPLE VIRAL (1 AÑO)		
2013	2014	NV	2013	2014	NV	2013	2014	NV
53,97	58,84	74,11	55,30	58,62	73,83	57,45	60,17	76,06
	RIESGO ALTO	PROBLEMAS DENOMINADOR		RIESGO ALTO			RIESGO BAJO	

DISTRIBUCION BECAS ORTORGADAS POR PUNTAJES SUPERIORES A 310 EN PRUEBAS SABER 11- SISBEN

POR MUNICIPIOS EN NARIÑO

POR ENTIDAD CERTIFICADA

ENTIDADES	NUMERO	%
PASTO	449	51,2
IPIALES	114	13,0
TUMACO	16	1,8
NARIÑO	298	34,0
TOTAL	877	100,0

MUNICIPIOS	NUMERO	%
SAN JOSÉ DE ALBAN	15	5,0
BUESACO	18	6,0
CONSACA	3	1,0
CUMBAL	14	4,7
EL CHARCO	1	0,3
EL TAMBO	13	4,4
GUACHUCAL	6	2,0
LA CRUZ	22	7,4
LA UNION	24	8,1
PUPIALES	39	13,1
RICAUARTE	2	0,7
SAMANIEGO	22	7,4
SAN PABLO	22	7,4
SANDONÁ	34	11,4
TAMINANGO	8	2,7
TANGUA	3	1,0
TUQUERRES	52	17,4
17	298	100,0

MUNICIPIOS CAPITALES- ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES



No.	ENTIDAD TERRITORIAL	MATEMATICAS	INGLES	LCRITICA	PSOCIALES Y CIUDADANIA	CIENCIAS NATURALES	RAZONAMIENTO	COMPETENCIAS CIUDADANAS	Total
1	TUNJA	55,62	55,4	54,46	55,12	55,39	55,25	55,13	386,37
2	BOGOTA	53,09	54,22	53,8	53,3	53,78	52,89	53,33	374,41
3	BUCARAMANGA	53,44	53,35	53,04	52,11	53,27	53,27	52,32	370,8
4	PASTO	51,35	50,88	50,62	51,25	52,15	51,09	51,27	358,61
5	NEIVA	51,34	50,9	50,97	50,67	51,18	51,2	50,81	357,07
6	MANIZALES	50,5	51,02	51,05	50,77	50,8	50,78	51,18	356,1
7	IPIALES	51,39	50,25	50,27	50,58	51,45	51,08	50,63	355,65
8	MEDELLIN	50,43	51,47	51,92	50,69	49,75	50,44	50,82	355,52
9	ARMENIA	50,12	51,3	51,58	50,8	50,41	50,14	51,1	355,45
10	VILLAVICENCIO	50,44	51,07	50,85	50,59	50,67	50,72	50,56	354,9
11	PEREIRA	50,11	51,35	51,12	50,68	50,3	50,21	50,87	354,64
12	CUCUTA	51,21	50,33	50,41	49,86	50,4	51,13	49,99	353,33
13	ARAUCA	50,51	50,28	50,24	50,72	49,77	50,16	50,77	352,45
14	IBAGUE	49,74	50,48	50,53	50,38	50,47	50,09	50,52	352,21
15	SAN ANDRES	48,81	56,46	50,02	48,77	48,01	48,95	48,79	349,81
16	YOPAL	49,91	49,9	49,53	49,66	49,53	50,78	49,73	349,04
17	MONTERIA	50,04	49,76	48,91	49,66	49,94	49,9	49,68	347,89
18	BARRANQUILLA	49,51	51,05	49,54	48,91	48,52	49,25	49,12	345,9
19	FLORENCIA	49,16	48,73	49,09	49,53	49,39	49,64	49,44	344,98
20	SINCELEJO	49,53	49,51	48,74	49,05	49,56	49,34	48,94	344,67
21	POPAYAN	48,34	48,57	49,05	49,61	49,14	48,43	49,47	342,61
22	CARTAGENA	48,93	50,13	48,57	48,13	47,95	48,77	48,23	340,71
23	RIOHACHA	49,04	49,3	48,15	48,69	47,77	48,92	48,69	340,56
24	VALLEDUPAR	48,56	49,62	48,15	48,63	48,5	48,42	48,61	340,49
25	CALI	47,98	48,47	49,47	48,98	47,96	48,21	49,02	340,09
26	PUERTO CARREÑO	47,63	47,78	47,51	48,88	48,88	48,7	48,7	338,08
27	MOCOA	48,38	47,53	47,42	48,5	48,46	48,4	48,23	336,92
28	INIRIDA	47,21	47,19	47,54	49,94	48,34	46,72	48,98	335,92
29	SANTA MARTHA	46,41	48,08	47,24	47,11	46,7	46,98	47,16	329,68
30	SAN JOSE DE GUAVIAR	46,07	45,84	46,05	46,43	47,48	47,12	45,92	324,91
31	LETICIA	45,41	46,78	44,52	45,15	45,29	45,48	45	317,63
32	MITU	43,93	47,15	42,09	43,81	46,14	44,25	42,51	309,88
33	QUIBDO	43,25	45,15	43,14	44,42	42,4	43,95	44,17	306,48

DEPARTAMENTOS CON MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS-RESULTADO: DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES

No.	ENTIDAD TERRITORIAL	MATEMATICAS	INGLES	LCRITICA	PSOCIALES Y CIUDADANIA	CIENCIAS NATURALES	RAZONAMIE NTO	COMPETENCI AS CIUDADANAS	TOTAL
1	NORTE DE SANTANDER NO CERT.	49,71	48,05	48,36	48,9	49,97	49,69	48,83	343,51
2	SANTANDER NO CERT.	49,03	47,19	47,44	48,67	49,43	49,36	48,71	339,83
3	NARIÑO NO CERT.	48,49	47,89	47,1	48,85	49,71	48,57	48,63	339,24
4	QUINDIO NO CERT.	47,94	48,35	48,57	48,76	48,06	48,21	49,06	338,95
5	BOYACA NO CERT.	48,56	47,43	46,87	48,21	48,96	49,16	48,37	337,56
6	CUNDINAMARCA NO CERT.	47,8	47,18	47,4	48,54	48,46	48,45	48,74	336,57
7	HUILA NO CERT.	48,24	47,34	47,33	47,88	48,68	48,39	47,92	335,78
8	META NO CERT.	47,87	47,53	47,29	48,06	48,39	48,46	48,11	335,71
9	CASANARE NO CERT.	47,91	46,93	46,53	47,7	48,29	48,34	47,35	333,05
10	RISARALDA NO CERT.	46,82	47,5	46,93	47,8	48,1	47,35	47,84	332,34
11	CALDAS NO CERT.	46,55	47,01	47,03	47,73	47,3	47,18	48,05	330,85
12	ANTIOQUIA NO CERT.	47,24	46,33	47,59	47,65	46,53	47,69	47,75	330,78
13	VALLE NO CERT.	46,67	46,51	47,5	47,59	47,15	47,23	47,69	330,34
14	TOLIMA NO CERT.	46,78	46,82	46,35	47,03	47,39	47,27	47,14	328,78
15	CESAR NO CERT.	47,03	45,97	45,51	46,12	46,53	46,96	45,9	324,02
16	CORDOBA NO CERT.	45,87	45,57	44,59	45,84	45,97	46,21	45,59	319,64
17	CAQUETA NO CERT.	45,62	45,52	44,38	45,14	45,92	46,22	44,79	317,59
18	CAUCA NO CERT.	44,8	45,7	44,05	45,87	46,02	45,3	45,29	317,03
19	LA GUAJIRA NO CERT.	45,57	45,38	44,53	45,09	45,27	45,95	44,91	316,7
20	SUCRE NO CERT.	45,39	45,63	43,52	44,85	45,25	45,62	44,56	314,82
21	ATLANTICO NO CERT.	45,03	46,1	43,91	44,12	44,86	45,14	44,31	313,47
22	BOLIVAR NO CERT.	44,57	44,81	42,87	43,69	43,77	44,95	43,43	308,09
23	MAGDALENA NO CERT.	43,83	44,6	42,56	43,18	43,51	44,29	43,17	305,14
24	CHOCO NO CERT.	41,09	43,9	40,56	42,41	41,57	42,48	42,03	294,04

DEPARTAMENTOS CON MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS-RESULTADOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES

No.	ENTIDAD TERRITORIAL	MATEMATICAS	INGLES	LCRITICA	PSOCIALES Y CIUDADANIA	CIENCIAS NATURALES	RAZONAMIENTO	COMPETENCIAS CIUDADANAS	TOTAL
1	CUNDINAMARCA NO CERT.	49,33	49,35	49,01	49,82	49,91	49,78	49,98	347,18
2	NORTE DE SANTANDER NO CERT.	49,84	48,48	48,57	48,95	49,88	49,87	48,86	344,45
3	QUINDIO NO CERT.	48,54	49,31	49,31	49,37	48,68	48,78	49,66	343,65
4	BOYACA NO CERT.	49,19	48,25	47,53	48,81	49,5	49,71	48,94	341,93
5	NARIÑO NO CERT.	48,43	47,85	47,05	48,81	49,65	48,51	48,57	338,87
6	META NO CERT.	48,06	47,86	47,67	48,27	48,5	48,66	48,31	337,33
7	HUILA NO CERT.	48,31	47,57	47,43	47,91	48,67	48,47	47,95	336,31
8	CASANARE NO CERT.	47,93	47,01	46,57	47,77	48,31	48,35	47,42	333,36
9	RISARALDA NO CERT.	46,97	47,78	47,08	47,88	48,2	47,51	47,94	333,36
10	SANTANDER NO CERT.	47,93	46,81	46,46	47,66	48,31	48,37	47,69	333,23
11	ANTIOQUIA NO CERT.	47,53	47,12	47,81	47,82	46,85	47,88	47,93	332,94
12	CALDAS NO CERT.	46,83	47,27	47,3	47,9	47,51	47,43	48,2	332,44
13	VALLE NO CERT.	46,93	46,96	47,73	47,76	47,41	47,48	47,84	332,11
14	TOLIMA NO CERT.	46,96	47,19	46,63	47,22	47,54	47,39	47,31	330,24
15	CESAR NO CERT.	47,02	46,29	45,61	46,14	46,61	47,01	45,92	324,6
16	LA GUAJIRA NO CERT.	46,37	46,18	45,46	45,96	46,01	46,66	45,77	322,41
17	CORDOBA NO CERT.	46,18	46,02	44,93	46,1	46,25	46,45	45,87	321,8
18	ATLANTICO NO CERT.	45,91	47,51	44,96	44,91	45,69	45,98	45,07	320,03
19	CAUCA NO CERT.	44,83	45,82	44,1	45,89	45,99	45,29	45,31	317,23
20	CAQUETA NO CERT.	45,47	45,39	44,29	45,14	45,76	46,1	44,77	316,92
21	SUCRE NO CERT.	45,57	45,9	43,77	44,96	45,44	45,72	44,69	316,05
22	BOLIVAR NO CERT.	45,07	45,19	43,39	44,15	44,18	45,37	43,91	311,26
23	MAGDALENA NO CERT.	44,08	44,87	42,87	43,46	43,78	44,52	43,45	307,03
24	CHOCO NO CERT.	41,88	43,89	40,54	42,39	41,55	42,44	42	294,69